BB midskepps invändigt
Sliptagning, erforderlig ställning, el, etc
Byte av naglad furubordläggning 4”, bg 21-24, ca 40 lpm
Byte av bjälkevägare 6” fura, 12m
Byte av bjälkevägare 4” fura, 17m.
Byte av garnering 3” fura, 75m.
Byte hälften av frilagda spanttoppar, 6” ek & fura, ca 36m.
Byte av räckstöttor, 6” ek, 14st .
Byte av skarndäck/rem, 4” ek, ca 15m.
Byte vaterbord 10x11" fura ca 18m
Byte av långhult/fyllning 3”/6” ek/fur.
Horisontalknä av gran/stål, 7st, all bult förnyad.
Vertikalknä stål, 7st loss & fast, all bult förnyad,
Byte vaterbord 10x11" fura ca 18lpm
Byte av ca 12 löpmeter skarndäck/rem, 4” ek.
Byte av långhult/fyllning 3”/6” ek/fur.
Röstjärn, 4st loss & fast.
Randgårdsjärn loss & fast, ca 16m.
Brädgång loss & fast alt. förnyad,

Steg 2

Steg 1

Byte däcksplank 3x6" fura, ca 50 lpm
Byte halvbjälkar 10x10" fura, 2 st
Rep UK av vaterbord, mm

~~Rep; lös bordände, skena, skarndäck, mm~~

~~Byte däcksplank 3x6" fura, ca 42 lpm~~
~~Byte halvbjälkar 10x10" fura, 3 st~~
~~Rep UK av vaterbord, mm~~

~~Utförda åtgärder perioden 2013-2017, se proj.plan v2016~~

~~Utförda åtgärder perioden 2008-2012, se proj.plan v2016~~

Steg 4

Babord bog/främre röste;
Sliptagning, erforderlig ställning, el, etc
Byte av naglad furubordläggning 4”, bg 20-24, ca 40 lpm.
Byte av naglad furubordläggning 3” bg 15-19, ca 22 lpm.
Byte av spant 6”ek , ca 7 lpm.
Byte av 6st räckstöttor, 6” ek.
Byte av ca 12 löpmeter skarndäck/rem, 4” ek.
Byte av långhult/fyllning 3”/6” ek/fur.
Röstjärn, 4st loss&fast.
Randgårdsjärn loss&fast, ca 12m.
Brädgång loss&fast alt .förnyad

Steg 3

Babord midskepps;
Sliptagning, erforderlig ställning, el, etc
Byte av naglad furubordläggning 4”, bg 20, ca 9 lpm
Byte av naglad furubordläggning 3” bg 18-19, ca 36 lpm.

Steg 5

SB bog, förstäv; ?
Sliptagning, erforderlig ställning, el, etc
Byte av naglad furubordläggning 4”, bg 20-24, ca 38 lpm.
Byte av naglad furubordläggning 4”, bg 11-15, ca 36 lpm.
Byte av naglad furubordläggning 3” bg 15-19, ca 26 lpm.
Byte av spant 6”ek , ca 15 lpm.
Byte av 4 st räckstöttor, 6” ek.
Byte av ca 12 löpmeter skarndäck/rem, 4” ek.
Byte av långhult /fyllning 3”/6” ek/fur.
Röstjärn, 4st loss&fast.
Randgårdsjärn loss&fast, ca 12m.
Brädgång loss&fast alt . förnyad
Förstäv & följare....?

~~***Utförda åtgärder, ex moms***~~							***Beräknad kostnad återstående åtgärder, ex moms***			
~~***5158 tkr***~~	~~***3106***~~	~~***1835***~~	~~***200***~~	~~***17***~~	**240**	**1615**	**280**	**690**	**1135**	**3 960 tkr**
År	***2008-2012***	***2013-2017***	***2018***	***2019***	**2021**	**2022**	**2024**	**2026**	**2028**	***Totalt*** **9 118 tkr, ex moms**

Christer Oscarsson, 0304-52006, 0705-509464, info@hvab.se